



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
(РОСАВИАЦИЯ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,  
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495  
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35  
e-mail: rusavia@scaa.ru

13.07.2017 № Указ - 15775/13

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отчет о ходе выполнения ФЦП «Социально-экономическое  
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»  
за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.07.2017 № 18494-СН/Д08и о представлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2017 год Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность о ходе выполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» за 1 полугодие 2017 года, по которой Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение: на 30 л. в 1 экз.

А.В. Ведерников

## Аналитическая справка

**1. Федеральная целевая программа – Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года.**

**2. Государственный заказчик-координатор программы –** Министерство экономического развития Российской Федерации.

**Государственный заказчик -** Федеральное агентство воздушного транспорта.

**3. Ключевые мероприятия в 2017 году:**

Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа.

**4. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке.**

Соответствующие предложения по внесению изменений в Программу были направлены в Минэкономразвития России письмом от 09.02.2017 №2596/13.

На совещании у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака (протокол от 07.04.2017 №ДК-П16-108пр) принято решение об исключении мероприятия «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Республики Крым и г. Севастополя» из федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», учитывающий указанные изменения, был согласован Росавиацией письмом от 09.06.2017 № Исх-12809/13.

**5. На 2017 год заключено 0 государственных контрактов (соглашений) на сумму 0,00 тыс. рублей – 0 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:**

«капитальные вложения» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по 0 переходящим контрактам прошлых лет составляет 0,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2017 года 0 контрактам составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

**6. Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета** составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

**Освоено за первое полугодие 2017 года за счет средств федерального бюджета** 0,0 тыс. рублей – 0 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

**За первое полугодие 2017 год суммарные кассовые расходы** государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 0,0 тыс. рублей - 0% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

**7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году,** предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 969 680,00 тыс. рублей («капитальные вложения» - 808 290,00 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 161 390,00 тыс. рублей).

**Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в первом полугодии 2017 года** из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 23 228,5 тыс. рублей («капитальные вложения» - 6 124,5 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 17 104,0 тыс. рублей) – 2,4% от запланированного; общий объем средств за счет указанных источников 23 228,5. тыс. рублей, 2,4% от запланированного.

**8. Основные итоги реализации программы за первое полугодие 2017 года в разрезе мероприятий:**

- выполнены работы (освоение) за I полугодие 2017 года на сумму 73 358,2 тыс. рублей (7,6 % годового задания), из них:

- за счет ранее выплаченных авансов и финансирования 2016 года – 50 129,7 тыс. рублей;

- за счет финансирования в течение 2017 года – 23 228,5 тыс. рублей.

***По направлению капитальные вложения:***

*В рамках мероприятия «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Республики Крым и г. Севастополя» выполняются работы по следующим объектам:*

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бельбек, г. Севастополь, Республика Крым» (1 этап - радиомаячная система инструментального захода ВС на посадку с магнитным курсом посадки -065, Автоматический радиопеленгатор), «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Бельбек, г. Севастополь, Республика Крым» (2 этап - радиомаячная система инструментального захода ВС на посадку с магнитным курсом посадки -245):**

Разработана проектно-сметная документация по объекту. Полностью оплачены работы по этапу №1. После оформления правоустанавливающих документов на землю проектная документация будет сдана на проведение государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Филиалом «Крымаэронавигация» проведена работа по актуализации исходно-разрешительной документации с истекшими сроками действия.

Земельный участок находится в ведении Минобороны России.

28.02.2017 проведены слушания по границам земельных участков. Письмом от 15.03.2017 № 01.11/1362 документы переданы в Крымское территориальное управление Минобороны России для постановки участка в уточненных границах на кадастровый учет.

30.03.2017 участок в уточненных границах поставлен на кадастровый учет. 19.04.2017 осуществлена регистрация земельного участка.

В связи с тем, что процесс согласования и решения с Минобороны России вопросов выделения и использования земельных участков крайне продолжителен и полностью не регламентирован, Росавиация письмом от 11.05.2017 № Исх-10151/13 направило в Минэкономразвития России предложения об исключении указанного мероприятия из ФЦП и осуществлении дальнейшей его реализации в рамках централизованных планов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» после получения правоустанавливающих документов на землю.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Керчь, г. Керчь, Республика Крым»:**

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации (приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 27.01.2016 № 040)

Получено разрешение на строительство от 12.05.2016 №90-000-183-2016/ФАВТ-07 (разрешение продлено до 31.10.2017);

Заключен комплексный договор от 05.05.2016 №417/16. Выплачен аванс за счет внебюджетных источников. Оборудование доставлено на объект установки, строительно-монтажные работы выполнены на 83%, в том числе:

- проведен демонтаж и перенос существующего здания контейнерного типа;
- выполнено устройство фундамента ограждения позиции с подпорными стенами ПС-1 и ПС-2;
- выполнено устройство фундаментов автоматизированного приемо-передающего центра (приёмный радиочастотный центр, передающий радиочастотный центр), контейнеров автоматизированного приемо-передающего центра, здания контейнерного типа и дизель-электрической станции с вертикальной гидроизоляцией и обратной засыпкой;
- доставлены на позицию дизель-электрическая станция, здание контейнерного типа и секции ограждения на объект;
- установлена рама под контейнеры здания контейнерного типа и автоматизированный приемо-передающий центр, установлен контейнер здания контейнерного типа;
- установлены рама и контейнер дизель-электрической станции;
- доставлены антенные опоры автоматизированного приемо-передающего центра и выполнен их монтаж;
- выполнен контур заземления;
- выполнен монтаж ограждения позиции;
- выполнено устройство линий связи и электроснабжения;
- выполнен монтаж технологического оборудования автоматизированного приемо-передающего центра и дальномерного радиомаяка, проведены пуско-наладочные работы;
- выполнена летняя проверка автоматизированного приемо-передающего центра и дальномерного радиомаяка.

В связи с нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ, определенных Договором, в адрес генерального подрядчика АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлена претензия от 07.10.2016 № 01.11-3667 на сумму 22 701,87 рублей.

Письмом от 08.11.2016 № 01.11-5007 направлена уточненная претензия на сумму 139 994,90 руб.

Письмом от 07.12.2016 № 01.11-5447 направлена уточненная претензия на сумму 294 987,32 руб.

Подан иск в Арбитражный суд г. Москвы на сумму 22 701,87 рублей (с учетом изменений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ) – 725 541,60 руб.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» неустойка за неисполнение условий договора оплачена в полном объеме 18.05.2017.

В связи с оплатой в Арбитражный суд г. Москвы подан отказ от исковых требований.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.05.2017 производство по делу прекращено.

20.04.2017 № 01.11/2005 к АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подана новая претензия на сумму 29 810,48 руб.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи трассовой радиолокационной позиции Ай-Петри, г. Ялта, Республика Крым»:**

Разработана проектно-сметная документация по объекту. Полностью оплачены работы по этапу №1. После оформления правоустанавливающих документов на землю проектная документация будет сдана на проведение государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Филиалом «Крымаэронавигация» проведена работа по актуализации исходно-разрешительной документации с истекшими сроками действия.

Земельный участок находится в ведении Минобороны России.

В связи с тем, что процесс согласования и решения с Минобороны России вопросов выделения и использования земельных участков крайне продолжителен и полностью не регламентирован, Росавиация письмом от 11.05.2017 № Исх-10151/13 направило в Минэкономразвития России предложения об исключении указанного мероприятия из ФЦП и осуществлении дальнейшей его реализации в рамках централизованных планов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» после получения правоустанавливающих документов на землю.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Молочное, с. Молочное, Республика Крым»:**

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации (приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 13.01.2016 №006).

Получено разрешение на строительство от 16.05.2016 №90-11-185-2016/ФАВТ-07 (разрешение продлено до 01.12.2017).

Заключен комплексный договор от 05.05.2016 №418/16. Выплачен аванс за счет внебюджетных источников. Оборудование доставлено на объект установки, строительно-монтажные работы выполнены на 85%, в том числе:

- забетонированы фундаменты с закладными деталями под антенны передающего устройства автоматизированного приемо-передающего центра ДМЕ, приёмного устройства автоматизированного приемо-передающего центра, проведена гидроизоляция;

- выполнено устройство фундаментных плит с закладными трубами для установки здания контейнерного типа, ДМЕ и автоматизированного приемо-передающего центра;

- изготовлена и установлена рама под контейнер здания контейнерного типа и аппаратные автоматизированного приемо-передающего центра;

- контейнер здания контейнерного типа установлен в проектное положение;

- доставлены на позицию и установлены антенные опоры автоматизированного приемо-передающего центра;

- выполнен контур заземления;

- установлено освещение периметра;

- смонтирована колючая проволока (Егоза);

- выполнено устройство линий связи и электроснабжения.
- выполнен монтаж технологического оборудования автоматизированного приемо-передающего центра, автоматического радиопеленгатора и дальномерного радиомаяка, проведены пуско-наладочные работы;
- проведена вводная лётная проверка;

Акт ПСИ утверждён и направлен Генеральному подрядчику для устранения замечаний.

Оплачено 100% стоимости оборудования АРП.

---

Заключен договор №83 от 15.06.2016 на осуществление авторского надзора за строительством.

В связи с нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ, определенных Договором, в адрес генерального подрядчика АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлена претензия от 10.10.2016 № 01.11-3681 на сумму 28 300,36 рублей.

Письмом от 08.11.2016 №01.11-5006 направлена уточненная претензия на сумму 107 541,38 рублей.

Письмом от 07.12.2016 №01.11-5450 направлена уточненная претензия на сумму 255 870,16 рублей.

20.12.2016 подан иск в Арбитражный суд г. Москвы на сумму 28 300,36 рублей (с учетом изменения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ на сумму 387 714,98 рублей.

Решением арбитражного суда г. Москвы от 28.02.2017 исковое требование удовлетворено в полном объеме.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подана апелляционная жалоба.

21.04.2017 № 01.11/2039 к АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подана новая претензия на сумму 225 924,33 руб.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Дмитровка, с. Дмитровка, Республика Крым»:**

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации (приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 26.01.2016 № 033)

Получено разрешение на строительство от 12.05.2016 №90-000-184-2016/ФАВТ-07 (действие продлено до 10.09.2017).

Заключен комплексный договор от 05.05.2016 № 416/16. Выплачен аванс за счет внебюджетных источников. Оборудование доставлено на объект установки, строительно-монтажные работы выполнены на 90%, в том числе:

- выполнено устройство фундаментов дизель-генераторной установки, Антенно-мачтового устройства DME и оттяжек, аппаратного контейнера дизельной электростанции;
- доставлена дизельная электростанция на место временного хранения вторичного обзорного радиолокатора, передающий радиоцентр Симферополь;

- изготовлены и установлены рамы под аппаратный контейнер ДМЕ и дизельную электростанцию;
- устройство ограждения позиции;
- выполнен контур заземления;
- доставлено на позицию и смонтировано в проектное положение Антенно-мачтового устройства ДМЕ;
- установлены связные колодцы (4 шт.) для устройства канализации периметрового ограждения;
- выполнены работы по устройству основания под дорогу из песка и установке бордюров разворотной площадки, ведутся работы по устройству подготовки из щебня под дорогу и площадки АК ДМЕ, ДГУ;
- выполнено устройство линий связи и электроснабжения;
- выполнен монтаж технологического оборудования дальномерного радиомаяка, проведены пуско-наладочные работы;
- выполнена летная проверка дальномерного радиомаяка.

Заключен договор от 15.06.2016 №82 на осуществление авторского надзора.

В связи с нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ, определенных Договором, в адрес генерального подрядчика АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлена претензия от 10.10.2016 № 01.11-3681 на сумму 28 300,36 рублей.

Письмом от 08.11.2016 №01.11-5006 направлена уточненная претензия на сумму 107 541,38 рублей.

Письмом от 07.12.2016 №01.11-5450 направлена уточненная претензия на сумму 255 870,16 рублей.

20.12.2016 подан иск в Арбитражный суд г. Москвы на сумму 28 300,36 рублей (с учетом изменения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ на сумму 387 714,98 рублей).

Решением арбитражного суда г. Москвы от 28.02.2017 исковое требование удовлетворено в полном объеме.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подана апелляционная жалоба.

21.04.2017 № 01.11/2039 к АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подана новая претензия на сумму 225 924,33 руб.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Русаковка, н.п. Русаковка, Республика Крым»:**

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации (приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 26.01.2016 № 030).

Согласно Плану мероприятий по реализации ФЦП поставка оборудования, строительно-монтажные работы, а также монтажные и пуско-наладочные работы запланированы на 2018 год.

Письмами от 02.02.2017 № 01.11/408 и от 14.02.2017 № 01.11/918 в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлены обращения о предоставлении оферты на выполнение поставки оборудования, СМР и МиПНР;



Письмом от 21.02.2017 № 15-06-2/3099 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подтвердил готовность выполнения работ.

24.03.2017 проект контракта на выполнение поставки оборудования, СМР и МиПНР, разработанный в соответствии с 44-ФЗ, направлен на рассмотрение АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Письмом от 28.04.2017 № 01.11/2251 направлено обращение в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» об ускорении предоставления оферты.

Получено письмо от АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» от 26.05.2017 № 23-04/12381 о разработке проекта контракта, согласовании в Концерне и направлении в филиал в кратчайшие сроки для согласования.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 1 - аэродромный радиолокационный комплекс):**

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации (приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 12.01.2016 № 002).

Получено разрешение на строительство от 27.04.2016 № 90-12-178-2016/ФАВТ-07 (разрешение продлено до 05.09.2017).

Заключен комплексный договор от 05.05.2016 № 419/16. Выплачен аванс за счет внебюджетных источников. Оборудование изготовлено и доставлено на объект установки, строительные-монтажные работы выполнены на 97%, в том числе:

- выполнен демонтаж существующих кабелей электроснабжения и опор освещения;
- выполнено устройство фундаментов под башню радиолокатора и здание контейнерного типа;
- проложены кабели электроснабжения и связи;
- произведена доставка металлоконструкций башни аэродромного радиолокационного комплекса и выполнен ее монтаж;
- доставлен на позицию и установлен в проектное положение здание контейнерного типа;
- выполнен контур заземления;
- выполнено устройство внешнего освещения;
- выполняются работы по планировке (благоустройству) территории;
- проводятся монтажные и пуско-наладочные работы технологического оборудования аэродромного радиолокационного комплекса «Лира-А10»;

26.04.2017 № 01.11/2177 к АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подана претензия на сумму 38 512,21 руб.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 2 – МВРЛ, ПРЦ, ПМРЦ):**

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации (приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 26.01.2016 № 031).

Получено разрешение на строительство от 27.04.2016 № 90-000-179-2016/ФАВТ-07 (разрешение продлено до 30.10.2017);

Заключен комплексный договор от 27.05.2016 № 442/16. Выплачен аванс за счет внебюджетных источников. Оборудование доставлено на объект установки, строительно-монтажные работы выполнены на 82%, в том числе:

- выполнено бетонирование фундаментов дизельной электростанции, башни моноимпульсного вторичного радиолокатора, башни контрольного ответчика моноимпульсного вторичного радиолокатора, антенных опор приёмного радиоцентра, передающего радиоцентра, аппаратных контейнеров передающий радиоцентр, приёмный радиоцентр, моноимпульсный вторичный радиолокатор и здание контейнерного с последующей гидроизоляцией и обратной засыпкой;

- под все контейнеры изготовлены и установлены металлические рамы;

- установлена емкость (колодец) для аварийного слива дизельного топлива;

- выполнено устройство контуров заземления;

- изготовлена, доставлена и смонтирована башня моноимпульсного вторичного радиолокатора;

- доставлены на позиции и установлены антенные опоры приёмный радиоцентр, передающий радиоцентр и башня контрольного ответчика;

- доставлены и установлены в проектное положение 2 дизельных электростанций;

- окрашена антенная опора приёмного радиоцентра

- заканчиваются работы по окрашиванию металлоконструкций башни моноимпульсного вторичного радиолокатора и антенной опоры приёмного радиоцентра;

- выполнено устройство линий связи и электроснабжения;

- выполнен монтаж технологического оборудования моноимпульсного вторичного радиолокатора, приёмного радиоцентра, передающего радиоцентра и проведены пуско-наладочные работы;

- выполнена летная проверка приёмного радиоцентра и передающего радиоцентра;

- из-за неудовлетворительных результатов летной проверки в режиме УВД продлены приемо-сдаточные испытания моноимпульсного вторичного радиолокатора.

Заключен договор от 14.06.2016 № 92/05.6/2016 на осуществление авторского надзора.

В связи с нарушением сроков поставки оборудования и выполнения СМР, определенных Договором, в адрес генерального подрядчика АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлена претензия от 15.11.2016 № 01.11-5128 на сумму 11 384,72 рублей.

07.12.2016 №01.11-5451 направлена уточненная претензия на сумму 324 026,64 рублей.

20.12.2016 подан иск в Арбитражный суд г. Москвы на сумму 11 384,72 рублей (с учетом изменения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ) на сумму 359 056,27 руб.

18.05.2017 Ответчик оплатил неустойку в размере 300 761,84 руб.

В связи с этим Истец уменьшил исковые требования до 58 294,43 руб.

Решением арбитражного суда г. Москвы от 22.05.2017 исковое требование в размере 58 294,43 руб. удовлетворено.

02.05.2017 № 01.11/2273 к АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подана новая претензия на сумму 1 072 968,00 руб.

---

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 3 – система ближней навигации):**

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации (приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 26.01.2016 № 032)

Получены разрешения на строительство от 27.04.2016 № 90-12-180-2016/ФАВТ-07, от 03.08.2016 № 90-12-202-2016/ФАВТ-07, от 21.10.2016 № 90-12-225-2016/ФАВТ-07 (разрешение продлено до 23.08.2017).

Заключен комплексный договор от 05.05.2016 № 421/16. Выплачен аванс за счет внебюджетных источников. Оборудование доставлено на объект установки, строительно-монтажные работы выполнены на 98%, в том числе:

- выполнен демонтаж существующего оборудования (аппаратный контейнер, антенна и периметровая сигнализация);
- выполнено устройство сетей электроснабжения и связи;
- выполнена прокладка кабелей периметровой охранной сигнализации;
- выполнено устройство фундамента аппаратного контейнера радиомаяка азимутального/радиомаяка дальномерного (РМА/РМД) и контрольного ответчика;
- выполняется благоустройство и работы по настройке охранной сигнализации, освещения и охранного видеонаблюдения;
- выполнен монтаж технологического оборудования азимутального/ дальномерного радиомаяка и проведены пуско-наладочные работы;
- выполнена летная проверка азимутального/ дальномерного радиомаяка.

Получено письмо от АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» от 05.06.2017 № 23-04/13204 о готовности к сдаче объекта. Приказом по филиалу «Крымаэронавигация» создана рабочая комиссия по приемке объекта. Комиссия приступила к работе.

Заключен договор №81 от 15.06.2016 на осуществление авторского надзора.

В связи с нарушением сроков выполнения строительно-монтажных работ, определенных Договором, в адрес генерального подрядчика АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлена претензия от 07.10.2016 №01.11-3666 на сумму 32 677,09 рублей.

Письмом от 08.11.2016 №01.11-5008 направлена уточненная претензия на сумму 177 389,92 рублей.

Письмом от 07.12.2016 №01.11-5446 направлена уточненная претензия на сумму 379 978,14 рублей.

20.12.2016 подан иск в Арбитражный суд г. Москвы на сумму 32 677,09 рублей. В ходатайстве об изменении исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ судом отказано.

Решением арбитражного суда г. Москвы от 20.02.17 исковые требования удовлетворены частично в размере 16 338,54 руб. (50% от заявленных требований).

Постановлением 9ААС от 17.05.2017 решение оставлено в силе, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

10.04.2017 № 01.11/1771 к АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подана новая претензия на сумму 251 019,15 руб.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (4 этап - РЛС ОЛП – 2 комплекта, КСА НКВД):**

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации (приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 27.01.2016 № 039).

Письмом от 02.03.2017 № 7.3.1-02848 ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» направило в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» проектную и рабочую документации со штампом в «Производство работ».

Согласно Плану мероприятий по реализации ФЦП поставка оборудования, строительно-монтажные работы, а также монтажные и пуско-наладочные работы запланированы на 2017 -2018 годы.

Начаты работы по заключению комплексного договора на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, а также монтажных и пуско-наладочных работ.

Письмами от 02.02.2017 №01.11/408 и от 14.02.2017 № 01.11/918 в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлены обращения о предоставлении оферты на выполнение поставки оборудования, СМР и МиПНР.

Письмом от 10.02.2017 № 15-06-2/3099 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» подтвердил готовность выполнения работ.

24.03.2017 проект контракта на выполнение поставки оборудования, СМР и МиПНР, разработанный в соответствии с 44-ФЗ, направлен на рассмотрение в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Письмом от 28.04.2017 № 01.11/2251 филиалом «Крымаэронавигация» направлено обращение в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» об ускорении предоставления оферты.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 5 -АРП):**

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации (приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 01.04.2016 № 198)

Получены разрешения на строительство от 27.04.2016 № 90-22-181-2016/ФАВТ-07, от 03.08.2016 № 90-22-203-2016/ФАВТ-07, от 21.10.2016 №90-22-224-2016/ФАВТ-07 (разрешение продлено до 23.08.2017).

Заключен комплексный договор от 27.05.2016 № 443/16. Выплачен аванс за счет внебюджетных источников за счет внебюджетных источников. Оборудование доставлено на объект установки, строительные-монтажные работы выполнены на 98%, в том числе:

- произведен демонтаж существующих мачты и АРП;
- выполнен монтаж технологического оборудования автоматического радиопеленгатора и проведены пуско-наладочные работы;
- выполнена летная проверка автоматического радиопеленгатора.

Получено письмо от АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» от 05.06.2017 № 23-04/13204 о готовности к сдаче объекта. Приказом по филиалу «Крымаэронавигация» создана рабочая комиссия по приемке объекта. Комиссия приступила к работе.

Заключен договор от 15.06.2016 № 79 на осуществление авторского надзора за строительством.

В связи с нарушением сроков выполнения строительных-монтажных работ, определенных Договором, в адрес генерального подрядчика АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлена претензия от 07.10.2016 № 01.11-3665 на сумму 1 472,53 рублей.

Письмом от 08.11.2016 №01.11-5010 направлена уточненная претензия на сумму 7 993,78 рублей

Письмом от 07.12.2016 №01.11-5449 направлена уточненная претензия на сумму 33 180 рублей.

20.12.2016 подан иск в Арбитражный суд г. Москвы на сумму 1 472,52 рублей (с учетом изменения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ) на сумму 65 941,52 рублей.

02.06.2017 Ответчик оплатил неустойку в полном объеме, в связи с чем подан отказ от иска.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2017 производство по делу прекращено.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 6-РМС с МКп-010, РМС с МКп-190):**

Проектирование выполнено в рамках объекта «Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым», ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект».

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 25.03.2015 №341-16/ГТЭ-10471/04.

Мероприятие в части оснащения оборудованием РМС с Мкп-010 и Мкп-190 передано на исполнение в филиал «Крымаэронавигация».

АО «МА «Симферополь» получено разрешение на строительство со сроком до 17.10.2019.

Письмом от 08.02.2017 № 01.11/693 в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлены обращения о предоставлении оферты на выполнение работ согласно сметной документации.

Росавиация направила в Минэкономразвития России соответствующие предложения по внесению изменений в План-график реализации мероприятий ФЦП письмом от 27.03.2017 № 6506/07.

**«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, г. Симферополь, Республика Крым» (Этап 7-ОПРС с МКп-010, ОПРС с МКп-190):**

Проектирование выполнено в рамках объекта «Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым» ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект».

Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 25.03.2015 №341-16/ГГЭ-10471/04.

АО «МА «Симферополь» получено разрешение на строительство со сроком до 17.10.2019.

Письмом от 08.02.2017 № 01.11/694 в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлены обращения о предоставлении оферты на выполнение работ согласно сметной документации.

Росавиация направила в Минэкономразвития России соответствующие предложения по внесению изменений в План-график реализации мероприятий ФЦП письмом от 27.03.2017 № 6506/07.

Филиалом «Крымаэронавигация» от 01.06.2017 № 01.11/2664 в адрес АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» направлен проект контракта на поставку оборудования ОПРС.

***По направлению Прочие нужды:***

В рамках «Реконструкции и технического перевооружения комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского федерального округа» в первом полугодии 2017 года выполнялись работы по следующим объектам:

- Техническое перевооружение ТРЛК позиции Молочное, с. Молочное, Республика Крым по договору от 08.08.2016 № 206/15 – продолжены работы по техническому перевооружению ТРЛК. Проводится монтаж оборудования. Ориентировочный срок начала приёмо-сдаточных испытаний - 3 квартал 2017 года (август-сентябрь).

- Создание сети радиорелейных станций для обмена информацией в Симферопольском РДЦ, этап №1, по договору от 11.01.2016 № 1155/15 - все работы выполнены и оплачены в полном объеме.

## **9. Вклад реализации программы за первое полугодие 2017 года в социально-экономическое развитие Российской Федерации.**

Целью реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» является создание развитой национальной сети воздушных сообщений и обеспечение безопасного и надежного аэронавигационного обслуживания, обеспечение экономически эффективной деятельности транспортного комплекса на территории Республики Крым и его интеграцию в транспортный комплекс России.

Выполнение мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020г.» позволяет обеспечить транспортную доступность на полуостров в течение года, а также обеспечить сезонную потребность в летний период прибывающих/убывающих граждан к местам отдыха и обратно. Ввод технических средств, предусмотренных Программой, позволяет обеспечить достаточный уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения и планировании воздушного движения в РПИ Симферополь и на аэродромах Республики Крым.

## **10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за первое полугодие 2017 года.**


Минтрансу России и Минобороны России необходимо решить вопрос по получению правоустанавливающих документов на земельные участки и ГПЗУ в аэропорту Бельбек и позиции Ай-Петри. До момента получения правоустанавливающих документов на земельные участки и ГПЗУ реализация мероприятий программы в этой части не возможна.

Учитывая вышеизложенное, необходимо перенести сроки реализации позиций Бельбек 1 этап, Бельбек 2 этап, позиции Ай-Петри с планируемыми ранее объемами финансирования с 2017-2018 на 2018-2019 годы.

Соответствующие предложения по внесению изменений в Программу, а также в План-график реализации Программы были направлены в Минэкономразвития России письмами от 15.12.2016 №3.07-995, от 03.02.2017 № Исх-2116/13 и от 27.03.2017 № Исх-6506/07.

В то же время Росавиация согласовала изменения в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в части исключения мероприятия «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Крымского Федерального округа» из Программы.

Заместитель руководителя Росавиации



А. В. Ведерников

Обобщенные сведения о реализации федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов, а также ее финансировании и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за первое полугодие 2017 года «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»


Федеральное агентство воздушного транспорта

№ п/п	Наименования источников финансирования расходов и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на первое полугодие 2017 года (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)	Кассовые расходы* и фактические расходы** за первое полугодие 2017 года (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), действующих единиц		Стоимость работ 2017 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты (соглашения), заключенные за первое полугодие 2017	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за первое полугодие 2017 года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Всего по ФЦП:</b>	969 680,0	73 358,2	23 228,5	19,0	0,0	257 344,7	0,0
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет*							
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	969 680,0	73 358,2	23 228,5	19,0	0,0	257 344,7	0,0
1.3.	внебюджетные источники**	808 290,0	8 749,2	6 124,5	17,0	0,0	89 678,7	0,0
2.	<b>Капитальные вложения, всего</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	федеральный бюджет*							
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции							
	субсидии в объектах гос. собственности РФ							
	субсидии субъектам РФ							
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	808 290,0	8 749,2	6 124,5	17,0	0,0	89 678,7	0,0
2.3.	внебюджетные источники**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	<b>НИОКР, всего</b>							
3.1.	федеральный бюджет*							
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**							
3.3.	внебюджетные источники**							
4.	<b>Прочие нужды, всего</b>	161 390,0	64 609,0	17 104,0	2,0	0,0	167 666,0	0,0
4.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:							
	в рамках госконтрактов							
	в рамках субсидии субъектам РФ							
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты**	161 390,0	64 609,0	17 104,0	2,0	0,0	167 666,0	0,0
4.3.	внебюджетные источники**							

Выполнены работы (освоение) за 2017 год на сумму 73 358,2 тыс. рублей (7,6 % годового задания), из них:

- за счет ранее выплаченных авансов и финансирования 2016 года – 50 129,7 тыс. рублей;

- за счет финансирования 2017 года – 23 228,5 тыс. рублей.



Заместитель руководителя Росавиации А.В. Ведерников

Исполнитель: Наумов П.Н.  
 Телефон: 8 (495) 645-85-56  
 E-mail: Naumov\_PN@scaa.ru



Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за первое полугодие 2017 года

в рамках федеральной целевой программы  
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»  
Федеральное агентство по развитию воздушного транспорта

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строок, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за первое полугодие 2017 года (тыс. рублей)												Обобщенные показатели (тыс. рублей)
		Федеральный бюджет			Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты			Внебюджетные источники		Общий объем финансирования			Освоено с начала года за счет всех источников	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Всего по ФЦП:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:													
2.	Бюджетные инвестиции, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:													
3.	Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:													
3.1.	Объект мероприятия (упрощенный инвестиционный проект)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в том числе:													

*(подпись)*


Заместитель руководителя Росавиации

А.В. Велерников

Исполнитель: *(подпись)* Наумов П.Н.  
Телефон: 8 (495) 645-85-55  
E-mail: Naumov\_PN@scaa.ru

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за первое полугодие 2017 года  
 «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»  
 (наименование федеральной целевой программы, государственной программы, государственной заказной программы)

№ п/п	Наименование строки, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Бюджеты субъектов						Общий объем		Освоено с начала года за счет всех источников
		5	6	7	8	9	10	11		
1	2	0,0	0,0	808 290,0	6 124,5	808 290,0	6 124,5	8 749,2	12	
в том числе:										
1.1.	«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Керчь, г. Керчь, Республика Крым» Заключен договор от 05.05.2016 №417/16. Произведена поставка технологического оборудования и передача прав на СПО. Проведены строительно-монтажные работы, проведены монтажные и пусконаладочные работы, ПСИ, летные проверки, инструктаж персонала, эксплуатирующего оборудование.	0,0	0,0	808 290,0	6 124,5	808 290,0	6 124,5	8 749,2		
	По объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Керчь, г. Керчь, Республика Крым» Заключен договор от 05.05.2016 №417/16. Произведена поставка технологического оборудования и передача прав на СПО. Проведены строительно-монтажные работы, проведены монтажные и пусконаладочные работы, ПСИ, летные проверки, инструктаж персонала, эксплуатирующего оборудование.									
	По объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Моложное, с. Моложное, Республика Крым» Заключен договор от 05.05.2016 №418/16. Произведена поставка технологического оборудования и передача прав на СПО. Проведены строительно-монтажные работы, монтажные и пусконаладочные работы, ПСИ, летные проверки, инструктаж персонала, эксплуатирующего оборудование.									
	По объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь (этап 1, этап 2, этап 3, этап 5) Заключены договоры от 05.05.2016 №419/16 и №421/16 и от 27.05.2016 №442/16 и №443/16 Произведена поставка технологического оборудования и передача прав на СПО. Проведены строительно-монтажные работы, монтажные и пусконаладочные работы, ПСИ, летные проверки, инструктаж персонала, эксплуатирующего оборудование.									
	По объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Дмитровка, с. Дмитровка, Республика Крым» Заключен договор от 05.05.2016 №416/16. Произведена поставка технологического оборудования и передача прав на СПО. Проведены строительно-монтажные работы, монтажные и пусконаладочные работы, ПСИ, летные проверки, инструктаж персонала, эксплуатирующего оборудование.									



Заместитель руководителя Росавиации

А.В. Водерников

Исполнитель: Наумов П.Н.  
 Телефон: 8 (495) 645-85-55  
 E-mail: Naumov\_PN@scaa.ru

Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 2017 год в рамках федеральной целевой программы  
 «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»  
 Федеральное агентство по развитию транспортной инфраструктуры

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта (соглашения на предоставление гранта), исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования НИОКР		Созданные в рамках контракта охраняемые результаты деятельности (объекты интеллектуальной собственности)		Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных работ за отчетный период	тыс. рублей
					На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2017 год по источникам	Фактические расходы за 2017 год по источникам	федеральный бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Объем финансирования НИОКР по программе											
	всего по программе											
1.	Наименование мероприятия, тематического направления											
	всего по мероприятию, тематическому направлению											
1.1	Тема НИОКР			***								
1.2	.....			***								

Примечание:

\* ) – для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)



Заместитель руководителя Росавиации

А.В. Велериков

Исполнитель: Ильин Наумов П.Н.  
 Телефон: 8 (495) 645-86-55  
 E-mail: Naumov\_PN@scaa.ru

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "Прочие нужды" за 2017 год в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»


Федеральное агентство воздушного транспорта  
 наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п	2	3	4	5	6	7	Источники и объемы финансирования по направлению "Прочие нужды"				11	
							Источники и объемы финансирования по направлению "Прочие нужды"		фактические расходы за 2017 г. по источникам	федеральный бюджет		10
							всего за период реализации мероприятий по источникам	предусмотрено на 2017 г. по источникам				
Наименование мероприятия*, резидентный госконтракт, исполнитель (для субзаказа - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРЭС (код)	Федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	всего бюджетные источники	тыс. рублей		
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП							0,0	0,0	0,0	0,0		
всего по программе							963 340,0	161 390,0	17 104,0	17 104,0		
всего по программе							963 340,0	161 390,0	17 104,0	17 104,0		
1.	«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Республики Крым и г. Севастополя»						0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.	№206/15 от 08.08.2016г.	400	1	2016-2017	25.12.2015	***	204 390,0	150 074,5	17 104,0	Заключен договор на техническое перевооружение трассового радиолокационного комплекса на позиции с. Моложное, выданы аванс и 2016 г. В настоящее время ведутся работы по техническому перевооружению ТРЛК, проводится монтаж оборудования.		
1.2	1155/15 от 11.01.2016	400	1	2016-2017	24.06.2016	***	96 212,7	17 591,5	17 104,0	Оборудование доставлено на объект установки. Строительно-монтажные работы выполнены и оплачены, проведены приемно-сдаточные испытания.		
1.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, резиденту, получатель					***	0,0	0,0	0,0			
1.2	Наименование контракта, резиденту, исполнитель					***	0,0	0,0	0,0			
2.	Наименование мероприятия, тематического направления						0,0	0,0	0,0	0,0		
всего по мероприятию, тематическому направлению							0,0	0,0	0,0	0,0		
2.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, резиденту, получатель					***	0,0	0,0	0,0			
2.2.	Наименование контракта, резиденту, исполнитель					***	0,0	0,0	0,0			

Примечания:

- \*) - для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет бюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)
- \*\*\*) - закупка технических средств и оборудования, закупка товаров, выполнение работ, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей, издание книг, брошюр, журналов, мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 - реставрация; 6 - переподготовка кадров; 7 - мероприятия по обеспечению жильем; 8 - другое (назвать)

Заместитель руководителя Росавиации  
  
 А.В. Ведерников

Исполнитель:  Наумов П.Н.  
 Телефон: 8 (495) 645-84-55  
 E-mail: Naumov\_PN@scall.ru

**Сведения о государственных контрактах, действующих в 2017 году  
в рамках федеральной целевой программы  
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»**  
(наименование федеральной целевой программы)

	Количество заключенных контрактов, шт.		Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2017 году, тыс. рублей	заклученные за первое полугодие 2017 года
	Всего	за первое полугодие 2017 года		
1	2	3	4	5
1. Государственные контракты, действующие в 2017 году, всего:	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе				
2. Долгосрочные государственные контракты, всего:	0,0	0,0	0,0	0,0



Заместитель руководителя Росавиации А.В. Ведерников

Исполнитель: Игорь Наумов П.Н.  
Телефон: 8 (495) 645-85-55  
E-mail: Naumov\_PN@scaa.ru

**Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках  
федеральной целевой программы в период с 2017 по 2023 годы  
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»**

(наименование федеральной целевой программы)

	Объемы средств, необходимые для выполнения контракта, тыс. рублей							
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий программы (план)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1. в рамках госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2. в рамках субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1. заключено госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2. заключено договоров, контрактов, соглашений о предоставлении субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 Уровень контрактования (в процентах)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Заместитель руководителя Росавиации



А.В. Ведерников

Исполнитель:  Наумов П.Н.

Телефон: 8 (495) 645-85-55

E-mail: Naumov\_PN@scaa.ru

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ**

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 19.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической информации".

**ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ**

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ И ВЛОЖЕНИЯХ И ВНЕВОЛЮНТЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)  
 за январь - март 2017 года  
 (в разрезе субъектов)

**Предоставляют:**

- государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм):  
 - государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ;  
 государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:  
 - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

**Сроки предоставления**

- на 30 день после отчетного периода
- на 35 день после отчетного периода

**Форма №1-ОЦП**

Приказ Росстата:  
 Об утверждении формы  
 от 30.10.2015 № 516

О внесении изменений (при наличии)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Квартальная**

**Наименование отчитывающейся организации** Федеральное агентство воздушного транспорта

**Почтовый адрес** 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, к.1,2

Код формы по ОКУД	Код
отчитывающейся организации по ОКПО	
1	2
0608007	3
	4

## Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме)

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Код по бюджетной классификации	
	федеральной целевой программы (подпрограммы)	государственного заказчика - координатора (государственного заказчика)
	04 08 4520099998	

## Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

	2	3	4	Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)		6	Кассовые и фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
				Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) на отчетный год		всего	в том числе с заключенных с начала отчетного года
1	5	7	8					
001	Объем средств - всего (сумма строк 002 + 003 + 004)	969 680,0	0,0	257 344,7	0,0	23 228,5	23 228,5	
002	в том числе: из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
003	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
004	из внебюджетных источников - всего	969 680,0	x	257 344,7	0,0	23 228,5	23 228,5	
005	в том числе: собственные средства организаций	x	x	257 344,7	0,0	23 228,5	23 228,5	
006	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	
007	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	
101	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего (сумма строк 102 + 103 + 104)	808 290,0	0,0	89 678,7	0,0	0,0	0,0	
102	в том числе: из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе	Лимиты бюджетных обязательств по программе	Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)		Кассовые и фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года		



1	2	3	4	5	6	7	8
103	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	из внебюджетных источников - всего	808 290,0	x	89 678,7	0,0	6 124,5	6 124,5
105	в том числе: собственные средства организаций	x	x	89 678,7	0,0	6 124,5	6 124,5
106	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
107	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
201	НИОКР - всего (сумма строк 202 + 203 + 204)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
202	в том числе: из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	из внебюджетных источников - всего	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
205	в том числе: собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
206	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
207	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
301	прочие нужды - всего (сумма строк 302 + 303 + 304)	161 390,0	0,0	167 666,0	0,0	17 104,0	17 104,0
302	в том числе: из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303	из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
304	из внебюджетных источников - всего	161 390,0	x	167 666,0	0,0	17 104,0	17 104,0
305	в том числе: собственные средства организаций	x	x	167 666,0	0,0	17 104,0	17 104,0
306	средства иностранных инвесторов	x	x				
307	прочие источники	x	x				

**Раздел 2. Присвоение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации**

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Код территории по ОКATO	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы) на отчетный год (из графы 4 раздела 1)	Стоимость работ по действующим контрактам, заключенным с начала отчетного года всего (из графы 5 раздела 1)	Кассовые и фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
				всего (из графы 7 раздела 1)	в том числе объем средств в соответствии с заключенными актами по заключенным контрактам (из графы 8 раздела 1)
1		3	4	5	6
643 *	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего (равно данным строки 003 раздела 1) в том числе по: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам	0,0	0,0	0,0	0,0

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять

статистическую информацию от имени

юридического лица)


Заместитель руководителя  
Росавиации  
(должность)

А.В. Ведерников  
(Ф.И.О.)

(495) 645-85-55 доб.63-33  
(номер контактного телефона)

E-mail: [Naumov\\_PN@scaa.ru](mailto:Naumov_PN@scaa.ru)

« 12 » 10 20 17 год  
(дата составления документа)



Информация о результатах реализации ключевых программных мероприятий за первое полугодие 2017 года

№ п/п	Наименование ключевого мероприятия	Предусмотрено на 2017 год (тыс. рублей)	Освоено с начала 2017 года (тыс. рублей)		Касовые расходы и фактические расходы за первое полугодие 2017 г. (тыс. рублей)	Краткое описание ожидаемого результата реализации ключевого мероприятия	
			Федеральный бюджет	Федеральный бюджет		ожидаемый результат к концу 2017 года (за счет всех источников финансирования)	фактический результат на отчетную дату (за счет всех источников финансирования)
1		3	4	5	6	7	
	«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Республики Крым и г. Севастополя»	969 680,0	73 358,2	23 228,5			
1.	по направлению «капитальные вложения»	0,0	0,0	0,0			
		0,0	0,0	0,0			
		808 290,0	8 749,2	6 124,5			
1.1.	«Реконструкция и	0,0	0,0	0,0	Бельбек, г. Севастополь (этап 1, этап 2) -	По объекту "Реконструкция и	

	<p>техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Республики Крым и г. Севастополя»</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>0,0</p>	<p>Прохождение государственной экспертизы и разработка рабочей документации. г. Керчь - Завершение строительного-монтажных работ, монтажные и пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию г. Ялта - Прохождение государственной экспертизы и разработка рабочей документации. с. Молочное - Завершение строительного-монтажных работ, монтажные и пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию. с. Дмитровка - Завершение строительного-монтажных работ, монтажные и пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию. н.п. Русаковка - Изготовление и поставка оборудования, проведение строительного-монтажных работ. Симферополь (этап 1, этап 2, этап 3, этап 5) - Завершение строительного-монтажных работ, монтажные и пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию. Симферополь (этап 4) - Изготовление и поставка оборудования,</p>	<p>техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Керчь, г. Керчь, Республика Крым" Заключен договор от 05.05.2016 №417/16. Произведена поставка технологического оборудования и передача прав на СПО. Проведены строительного-монтажные работы. Произведена оплата вышеуказанных работ. Проведены монтажные и пусконаладочные работы, ПСИ, летные проверки, инструктаж персонала, эксплуатацию оборудования. По объекту "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Молочное, с. Молочное, Республика Крым" Заключен договор от 05.05.2016 №418/16. Произведена поставка технологического оборудования и передача прав на СПО. Проведены строительного-</p>
--	--	------------	------------	------------	--	--

<p>проведение строительно-монтажных работ Симферополь (этап 6, этап 7) - Аванс на изготовление и поставку оборудования.</p>	<p>монтажные работы. Произведена оплата вышеуказанных работ. Проведены монтажные и пусконаладочные работы, ПСИ, летные проверки, инструктаж персонала, эксплуатирование оборудования.</p>
<p>По объекту "Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь (этап 1, этап 2, этап 3, этап 5) Заключены договоры от 05.05.2016 №419/16 и №421/16 и от 27.05.2016 №442/16 и №443/16 Произведена поставка</p>	<p>технологического оборудования и передача прав на СПО. Проведены строительно-монтажные работы. Произведена оплата вышеуказанных работ. Проведены монтажные и пусконаладочные работы, ПСИ, летные проверки, инструктаж персонала, эксплуатирование оборудования.</p>
<p>По объекту "Реконструкция и</p>	<p>"Реконструкция и</p>

						<p>техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Дмитровка, с. Дмитровка, Республика Крым " Заключен договор от 05.05.2016 №416/16. Произведена поставка технологического оборудования и передача прав на СПО. Проведены строительные-монтажные работы. Произведена оплата вышеуказанных работ. Проведены монтажные и пусконаладочные работы, ПСИ, летные проверки, инструктаж персонала, эксплуатацию оборудования.</p>
2.	по направлению «НИОКР»	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.	«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Республики Крым и г. Севастополя»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.	по направлению «прочие нужды»	0,0	0,0	0,0	0,0	Оборудование доставлено на объект установки.
						Выполняются строительные-монтажные работы.
						Договоры на изготовление и поставка оборудования АРП и ПмРЦ на позицию Ай-Петри.
						Авансирование работ на изготовление и поставку оборудования ПмРЦ для позиции Ай-Петри.
						Изготовление и поставка оборудования АРП на позицию Ай-Петри.
3.1.	«Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи на территории Республики Крым и г. Севастополя»	161 390,00	0,0	0,0	17 104,0	Монтажные и пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию ТРЛК Молочное.
						Изготовление и поставка оборудования АРП на позицию Ай-Петри.
						Авансирование работ на изготовление и поставку оборудования ПмРЦ для позиции Ай-Петри.
						Изготовление и поставка оборудования АРП на позицию Ай-Петри.
						Изготовление и поставка оборудования АРП на позицию Ай-Петри.

Заместитель руководителя Росавиации



А. В. Ведерников