



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)**

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-52-37 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

15.01.16 № 6,13-70

На № _____ от _____

Отчет о ходе выполнения ФЦП
«Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2018 года» за 2015 год

В соответствии с письмом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 21.12.2015 № 9076-2.4.20 о представлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2015 год Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность о ходе выполнения ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за 2015 год, по которой Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение: на 24 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

К.А. Махов

Аналитическая справка

1. Наименование федеральной целевой программы - федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

2. Государственный заказчик – Федеральное агентство воздушного транспорта.

3. Ключевые мероприятия в 2015 году:

«Строительство аэропорта Оссора (Камчатский край)».

4. Программа нуждается в корректировке в целях приведения её в соответствие со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2015 год, а также в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год».

Кроме того, необходимо внести изменения в Программу, предусматривающие замену объекта «Реконструкция аэропорта Омогон, Чукотский автономный округ» на новый объект «Взлетно-посадочная площадка «Анадырь Окружной» для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)» (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 01.07.2014 № ЮТ-ПВ-4887), а также внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы.

5. На 2015 год заключено 38 государственных контрактов (соглашений) на сумму **1 581 074,4** тыс. рублей – 104,1 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 38 контрактов на сумму **1 581 074,4** тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 38 контрактов на сумму **1 581 074,4** тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей);

ННПКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году, по 22 переходящим контрактам прошлых лет составляет **344 518,0** тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 г. 16 контрактам составляет **1 236 556,4** тыс. рублей, в том числе по 7 контрактам длительностью более одного года – **1 188 444,1** тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет **1 518 337,0** тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – **1 518 337,0** тыс. рублей (бюджетные инвестиции - **1 518 337,0** тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), ННПКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета с учетом ранее выплаченных авансов – **796 653,9** тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – **796 653,9** тыс. рублей, ННПКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

Справочно:

За счет средств федерального бюджета:

- выполнены работы (освоено) за 2015 год по программе за счет ранее выплаченных авансов 402 329,7 тыс. рублей (Петропавловск-Камчатский);
- за счет финансирования 2015 года – 394 020,2 тыс. рублей (26,0 % годового задания).

За 2015 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 716 533,7 тыс. рублей – 47,2 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 716 533,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 716 533,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

Указанный уровень кассового исполнения в большей мере связан с поздним сроком заключения в 2015 году государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и проектно-изыскательских работ, в соответствии с условиями которых приемка и оплата большей части работ 2015 года запланирована на декабрь 2015 года, что в свою очередь обусловлено тем, что изменения в ФАИП, подготовленные на основании изменений в Закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, которые являлись основанием для проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов, утверждены Минэкономразвития России только 08.07.2015.

Отсутствие кассового исполнения по ряду объектов, по которым в 2015 году завершаются проектно-изыскательские работы, связано с получением по ним отрицательных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России».

7. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 97 430,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 97 430,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей).

Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 0 % от запланированного.

Внебюджетные источники в 2015 году по объекту *«Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край»* привлечены не были. В настоящее время идет процесс подписания Агентского соглашения между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и ФКП «Аэропорты Камчатки». Финансирование указанного объекта в части выполнения мероприятий (работ), связанных с организацией воздушного движения по проекту, планируется за счет средств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 2016-2017 годы после завершения строительства командно-диспетчерского пункта.

8. Основные итоги реализации программы за 2015 год в разрезе мероприятий:

По направлению «капитальные вложения»:

Выполненные за 2015 год ключевые работы по стройкам и объектам (в натуральных показателях, а также в процентном выражении) за счет всех источников финансирования.

По 12 объектам (Чокурдах, Саккырыр, Оссора, Никольское, Тигиль, Усть-Камчатск, Соболево, Озерная, Усть-Хайрюзово, Зея, Экимчан, Бомнак) получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край»:

В отчетном периоде выполнены следующие виды работ.

По объектам радиотехнического обеспечения осуществлены:

- поставка и монтаж радиооборудования КРМ-343 (курсового радиомаяка) - 1 комплект;
- поставка и монтаж радиооборудования БПРМ-343 (ближнеприводного радиомаяка)

– 1 комплект;

- поставка и монтаж радиооборудования ДПРМ-343 (дальнеприводного радиомаяка)

– 1 комплект;

- поставка и монтаж радиооборудования КРМ-163 (курсового радиомаяка) – 1 комплект;

- поставка и монтаж оборудования ОПРС-163 и дизельной электростанции (отдельной приводной радиостанции) – 1 комплект.

По строительным работам произведено:

Устройство фундаментных железобетонных плит пассажирского перрона – 247 м³.

Устройство насыпи на патрульной дороге – 3 439,9 м³.

Устройство огней светосигнального оборудования на искусственной взлётно-посадочной полосе (ИВП) и рулёжной дорожке (РД) – 209 шт.

Прокладка кабеля для светосигнального оборудования на искусственной взлётно-посадочной полосе (ИВП) и рулёжной дорожке (РД) – 42 243,50 м.

Огнезащита металлоконструкций каркаса здания аварийно-спасательной станции – 417 м².

Монтажные работы по устройству водопровода и канализации аварийно-спасательной станции – 629 м.п.

Монтажные работы по устройству силового оборудования аварийно-спасательной станции – 4000 м.п.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей к зданию основной аварийно-спасательной станции – 258,36 м.

Устройство ограждения аэродрома – 1135 м.

Установка ворот – 2 шт.

Установка ворот распашных шириной 4,5 м – 2 шт.

Контрольно-пропускной пункт 1:

- монтажные работы по установке щита силового электрооборудования и электроосвещения – 14 щитов;

- система связи и сигнализации – 1 комплект.

Контрольно-пропускной пункт 4:

- оборудование отопления – 1 комплект;

- оборудование вентиляции – 1 комплект.

Устройство автомобильных дорог и площадок – 18 м².

Трансформаторная подстанция ТП-3-А

- Вертикальная планировка трансформаторной подстанции ТП-3А (огни высокой интенсивности ОВИ), снятие и насыпь грунта – 3083,4 м³.

Контрольно-диспетчерский пункт КДП:

- Монтаж оборудования силового электроснабжения КДП – 1 комплект;

- Благоустройство вокруг здания контрольно-диспетчерского пункта КДП (насыпь из минерального грунта) – 2868 м².

Площадка радиотехнической системы ближней навигации РСБН

- Устройство водоотводной канавы - 4035 м³.

Подъездная дорога радиотехнической системы ближней навигации РСБН

- Устройство водоотводной канавы - 620 м³.

Аварийно-спасательная станция АСС

- Устройство фундаментов – 39,9 м³;

- Устройство стен – 30,34 м²;

- Устройство перекрытий и покрытий - 29,2 м³;

- Устройство перегородки из гипсокартона, газобетонных блоков и сантехперегородки – 497 м²;

- Устройство полов – 205 м².

Выполнены работы 1 этапа кадастровых работ. Проведено межевание земельных участков с изготовлением кадастровых паспортов и поставлено на кадастровый учет 11 земельных участков.

Поставлено на кадастровый учет 18 объектов, изготовлены технические планы на 7 объектов.

Техническая готовность объекта Петропавловск-Камчатский на 31.12.2015 г. – 84,9%.

По объекту «Строительство аэропорта Оссора, Камчатский край».

Проектная документация разработана и утверждена. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» - 29.10.14г.

Разрешение на строительство №RU 82502101-255/4 получено 13.03.15г.

Заключен государственный контракт 11.08.15 г. Общая стоимость работ составляет - 862,3 млн руб. Подрядчику выплачен аванс 258,7 млн руб.

24.08.15г. подрядчику передана площадка под строительство и проектная документация. Работы на объекте начаты 26.10.2015 г. (по графику начало работ - 01.09.15 г.). Заказчик согласовал ППР (проект производства работ) - 23.11.15 г.

На объект доставлены плиты ПАГ-14 - 1320 шт (19,36% от 6816 шт.) – 09.11.15г.

Заказчиком приняты плиты ПАГ-14 по ТОРГ-12 – 962 шт., не приняты плиты с дефектами - 358 шт. (сколы на рабочей поверхности – 196 шт., раковины на рабочей поверхности – 162 шт.).

Подрядчик выполнил работы:

- устройство временной вертолетной площадки - 60%.
- разборка существующих покрытий перрона - 70%.
- демонтаж смотровой вышки – 100%.

Выполнено за декабрь 2015г. – 40,06 млн руб. (в т.ч. СМР – 0,87 млн руб.; материалы по ТОРГ-12 – 39,19 млн руб.).

Работы на объекте приостановлены с 17.12.15 г.

По факту отставания от графика работ выписана претензия №1 от 16.11.2015г. на выплату неустойки по государственному контракту №142/15 от 11.08.2015г. на сумму 0,31 млн руб.

По объекту «Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край».

Разрешение на строительство № RU 41503000-275/4 получено 15.05.15 г.

26.08.15г заключен государственный контракт. Выплачен аванс 10,02 млн руб. Подрядчику передана площадка под строительство и проектная документация.

Выполнено за декабрь 2015 г. - 14,52 млн руб. (разработка РД).

По факту отставания от графика выписана претензия №1 от 16.11.2015г. на выплату неустойки по государственному контракту на сумму 2,86 млн руб.

Внебюджетные источники. В настоящее время идет процесс подписанием Агентского соглашения между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и ФКП «Аэропорты Камчатки». Финансирование указанного объекта в части выполнения мероприятий (работ), связанных с организацией воздушного движения по проекту, планируется за счет средств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 2016-2017 годы после завершения строительства командно-диспетчерского пункта.

По объекту «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея, Амурская область».

Получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза".

24.08.2015 г. заключен государственный контракт с ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России»; выплачен аванс - 10% от суммы контракта.

Подрядчиком в отчетном периоде выполнены следующие работы: срезка асфальтобетонного покрытия по ИВП-1 (30,2 тыс. кв. м), демонтаж периметрового ограждения (995 п.м), срезка валов грунта (7,1 тыс. куб. м), вырубка леса, снятие растительного слоя (28,71 тыс. куб. м), замена суглинистого грунта (22,68 тыс. куб. м),

устройство выемки (5,74 тыс. куб. м), планировка площадей (12,59 тыс. куб. м), устройство патрульной дороги (15 296 м.п/м3).

Также подрядчиком осуществлена закупка инертных материалов, конструкции ограждения летного поля, светосигнального оборудования, элементов ВДС, гофрированных труб переходов под патрульной дорогой.

По объекту «Строительство аэропорта Зырянка, Республика Саха (Якутия)».

Заказчиком не приняты результаты инженерных изысканий и специальные разделы. Имеются неустраненные замечания. Восточносибирской транспортной прокуратурой готовится заявление в суд об аннулировании результатов конкурса, признании государственного контракта недействительным и признании дополнительного соглашения, учитывающего увеличение цены государственного контракта, недействительным.

Ввод объектов. В 2015 году ввод в эксплуатацию объектов не осуществлялся.

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных субсидий федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности не предусмотрены.

По направлению НИОКР:

По данному направлению финансирование в 2015 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды»:

По данному направлению финансирование в 2015 году не предусмотрено.

9. По итогам 2015 года из 2 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 0 позициям.

Не достигнуты по следующим позициям:

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	План/Факт	Причины невыполнения целевого индикатора, показателя
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий (единиц)	2/0	<p>Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край»</p> <p>Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательств по договору подряда. На сроках проведения работ в целом так же сказалось выполнение дополнительных объемов работ по контрольно-диспетчерскому пункту КДП (башня, фундаменты, антенна локальной контрольно-корректирующей станции ЛККС), не учтенных проектной документацией.</p> <p>Принимаемые меры по вводу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Составлен план работ с учетом ликвидации допущенного отставания.2. Организован штаб строительства с ежедневным мониторингом исполнения договорных обязательств Подрядчиком. <p>Предполагаемая дата ввода объекта : май 2016 года.</p> <p>Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту по объекту «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательств по договору подряда.</p>
		<p>В целях поэтапного ввода мощностей 2 этапа были выделены подэтапы строительства:</p> <p>Подэтап 2.1 (Перрон, РД-2 и место стоянки вертолета, водосточно-дренажная сеть перрона).</p> <p>Получено Разрешение на строительство № 82-01-42-2015/ФАВТ-04 - 28.07.2015 г. Работы по подэтапу 2.1 выполнены на 100%. Подэтап 2.1 не смогли ввести в эксплуатацию в 2015 г., потому что Ростехнадзор потребовал полностью разделить проектную документацию 2-го этапа на подэтапы в соответствии с Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008 г. Для этого необходимо было дополнительно заключить договор с ООО «Сибазроинж-Проект» на</p>

		сумму 1,5 млн.руб., но данные затраты не были заложены в Программу деятельности ФКП в 2015 году.
		Подэтап 2.2. (Светосигнальное оборудование, расходный скелет, ТСМ, – патрульная автодорога, ограждение, контрольно-пропускной пункт КПП, воздушно-кабельная ЛЭП 6 кВ, внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, очистные сооружения поверхностного стока).
		В связи с нарушением сроков окончания строительства было продлено Разрешение на строительство № 82-01-43-2015/ФАВТ-04.
		Подрядчик приостановил свою работу на объекте с 23.11.2015 г. на зимний период.

10. Вклад реализации программы в 2015 году в социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Большое количество населённых пунктов страны на Дальнем Востоке и в Забайкалье не имеет регулярной транспортной связи с местными административными и культурными центрами, поскольку здесь отсутствует круглогодичная альтернатива авиационному транспорту. Данное положение препятствует реализации конституционного права граждан Российской Федерации на свободное передвижение.

При этом воздушный транспорт в данных регионах является единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией России, и выполняет важную социально-экономическую роль, обеспечивая необходимую транспортную доступность и осуществление функции территориальной целостности российского государства.

В рамках Программы выполняется задача по сохранению и развитию аэродромной сети аэропортов (аэродромов) регионального и местного значения, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и созданию основы для повышения мобильности населения Дальнего Востока и Байкальского региона за счет осуществления реконструкции аэропортов регионального и местного значения.

В настоящее время по 12 объектам (Чокурдах, Саккырыр, Оссора, Никольское, Тигиль, Усть-Камчатск, Соболево, Озерная, Усть-Хайрюзово, Зея, Экимчан, Бомнак) получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», что позволяет начать строительство/реконструкцию взлетно-посадочных полос.

В результате реализации Программы при выделении предусмотренного финансирования будет введено в эксплуатацию после реконструкции 40 аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2015 год.

В ходе оптимизации расходов федерального бюджета, осуществленной Минфином России при формировании бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы и на 2016-2018 годы, а также расходов 2015 года, объем бюджетных ассигнований по Программе в общей сумме сокращен на 24 920,1 млн рублей (34 %).

Объем предельных бюджетных ассигнований на 2016-2018 годы, доведенный Минвостокразвития России до Росавиации, составляет 19 671,3 млн рублей, в том числе на 2016 год – 9 808,9 млн. рублей, на 2017 год - 9 862,4 млн рублей и на 2018 год – 0,0 млн рублей.

Потребность в бюджетных ассигнованиях, заявленная Росавиацией в целях реализации мероприятий Программы, составляет в 2017 году – 9 862,4 млн рублей, в 2018 году – 20 674,3 млн рублей, в 2019 году – 16 829,3 млн рублей, в 2020 году – 11 477,9 млн рублей.

В случае невыделения дополнительных средств из федерального бюджета в рамках Программы до конца 2017 года из 40 мероприятий по реконструкции/строительству

аэропортов регионального и местного значения, предусмотренных действующей редакцией Программы, возможно будет реализовать (выполнить) проектные и изыскательские работы, а также строительство/реконструкцию объектов аэродромной (аэропортовой) инфраструктуры только 17 объектов, в том числе:

- в Камчатском крае 9 объектов (Петропавловск-Камчатский, Палана, Оссора, Никольское, Тигиль, Усть-Камчатск, Соболево, Озерная, Усть-Хайрюзово);
- в Республике Бурятия 1 объект (Улан-Удэ);
- в Республике Саха (Якутия) 3 объекта (Чокурдах, Саккырыр, Среднеколымск);
- в Амурской области 3 объекта (Зея, Экимчан, Бомнак);
- в Чукотском автономном округе 1 объект (Анадырь Окружной).

По всем остальным объектам воздушного транспорта, включенным в Программу, до 2017 года будут выполнены только проектные и изыскательские работы.

Для выполнения всех мероприятий, предусмотренных действующей редакцией Программы необходимо выделение в 2018-2020 годах средств из федерального бюджета в объеме порядка 44 478,6 млн рублей.

Необходимость финансирования мероприятий по реконструкции (строительству) объектов в 2018 – 2020 годах поддержана соответствующими субъектами Российской Федерации.

Не восстановление в 2018-2020 годах объемов финансирования в указанных размерах приведет:

- к неэффективному расходованию средств федерального бюджета, потраченных до 2015 года на разработку проектно-сметной документации и на получение заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

- к удорожанию стоимости проектов относительно объемов, предусмотренных федеральными целевыми программами, так как восстановление сокращаемых средств необходимо будет осуществлять с учетом индексов-дефляторов;

- к возможному исключению из федеральной целевой программы большей части объектов и, как следствие, к невыполнению показателей Программы, а также к невыполнению показателей государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и, как следствие, к невыполнению задач и недостижению целей указанной государственной программы.

Заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) за 2015 год
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"
Министерства развития России (Росавиация)

№ п/п	Наименование источников финансирования и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2015 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)	Кассовые расходы* и фактические расходы** за 2015 год (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), действующих в 2015 году, единиц			Стоимость работ 2015 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты (соглашения), заключенные за 2015 год	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за 2015 год (тыс. рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Всего по ФЦП:	1 615 767,0	796 653,9	716 533,7	38	16	1 581 074,4	1 236 556,4	
	в том числе:								
1.1.	федеральный бюджет	1 518 337,0	796 653,9	716 533,7	38	16	1 581 074,4	1 236 556,4	
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
1.3.	внебюджетные источники	97 430,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
2.	Капитальные вложения, всего	1 615 767,0	796 653,9	716 533,7	38	16	1 581 074,4	1 236 556,4	
2.1.	федеральный бюджет	1 518 337,0	796 653,9	716 533,7	38	16	1 581 074,4	1 236 556,4	
	в том числе:								
	бюджетные инвестиции	1 518 337,0	796 653,9	716 533,7	38	16	1 581 074,4	1 236 556,4	
	субсидии								
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
2.3.	внебюджетные источники	97 430,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
3	НКО, всего	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
3.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
3.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
4.	Прочие нужды, всего	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
4.1.	федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	в том числе:								
	в рамках госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	в рамках субсидий	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
4.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна
 Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343;
 E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» за 2015 год

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"

Министерства России (Росавиация)

(наименование федеральной целевой программы, государственной заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование строки, объектов, мероприятий по направлению ассигнованных выделений	Источники и объем финансирования за 2015 год (тыс. рублей)						Объемные показатели (тыс. рублей)			
		Федеральный бюджет		Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования	Основано на данных за весь истекший период	Всего за 2015 год	
		Бюджетные ассигнования по программам на 2015 год	Касовые расходы по программам на 2015 год	Прочие доходы от собственности на 2015 год	Платежи в пользу субъектов Федерации на 2015 год	Средства областного бюджета на 2015 год	Средства районного бюджета на 2015 год				Средства местного бюджета на 2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Всего по ФЦП:	1 518 337,0	716 533,7	0,0	0,0	97 430,0	0,0	1 615 767,0	716 533,7	796 653,9	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции, всего	1 518 337,0	716 533,7	0,0	0,0	97 430,0	0,0	1 615 767,0	716 533,7	796 653,9	
	в том числе:										
2.1.	Реституция объекта федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский. Качественный строй	304,3	304,2	0,0	0,0	0,0	0,0	304,3	304,2	402 633,7	
В отчетный период выполнены следующие работы.											
Объекты радиотехнического обеспечения:											
поставка и монтаж радиоборудования КТМ-343 (курсового радиомаяка) – 1 комплект; поставка и монтаж радиоборудования ДТМ-343 (дальномерного радиомаяка) – 1 комплект; поставка и монтаж радиоборудования КРМ-163 (курсового радиомаяка) – 1 комплект; поставка и монтаж оборудования ОПС-163 и дальномерных радиостанций (отдельной приемной радиостанции) – 1 комплект.											
Устройство фундаментных железобетонных плит пассажирского перрона – 247 м ² . Устройство асфальта для сцепительного оборудования на искусственной взлетно-посадочной полосе (ВПП) и рулежной дорожке (РД) – 209 м ² . Прокладка кабеля для сцепительного оборудования на искусственной взлетно-посадочной полосе (ВПП) и рулежной дорожке (РД) – 42 243,50м. Отскачка металлоконструкций, жаростойкая асфальто-бетонная стяжка – 417 м ² .											
Монтажные работы по устройству водопровода и канализации аэровокзального здания – 629 м.к. Монтажные работы по устройству системы отопления аэровокзального здания – 4000 м.п. Прокладка трубопроводов тепловых сетей к зданию основной аэровокзальной станции – 258,36 м. Устройство ограждения взроста – 1135 м. Установка ворот – 2шт, установка ворот распашных тепловых сетей – 4,5 м. Контрольно-пропускной пункт 1: монтажные работы по установке шеста сиренового радиоборудования и электроосвещения – 14 шт; системы сирен и сигнализации – 1 комплект. Контрольно-пропускной пункт 4: оборудование помещений – 1 комната; оборудование вентиляции – 1 комната. Устройство автомобильных дорог и тротуаров – 18 м ² . Возведение планировки трансформаторной подстанции ТП-3А (открытой высоковольтной ОВН), световое и тепловое тротуары – 3083,4 м ² . Монтаж оборудования системы радиотехнического обеспечения взлетно-посадочного пункта КПП-1 – 1 комплект.											
Возведение водосточной системы радиотехнического пункта КПП (вместе с инженерным пунктом) – 2868 м ² .											
Покрасочные работы по покраске радиотехнической системы											

2.8.	Реконструкция аэропорта Хатанга, Республика Саха (Якутия)	6 000,0	2 162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	2 162,7	2 162,7	Заклучен договор с ФАУ "Гидроэлектростанция России" Хабаровский филиал на проведение государственной экспертизы проекта. Имеется проектно-сметная документация, полученная с привлечением специалистов государственной экспертизы по технической и сметной части. Планируемая дата сдачи проекта на повторную экспертизу 15.01.2016. Договор на повторную экспертизу проекта заключен и оплачен проектной организацией, согласно условиям государственного контракта на ПНР. Планируемый срок повторной сдачи документации в экспертизу - январь 2016 года. Планируемый срок получения заключения - март 2016 г.
2.9.	Реконструкция аэропорта Бела Гора, Республика Саха (Якутия)	3 600,0	1 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0	1 420,0	1 420,0	Заклучен договор с ФАУ "Гидроэлектростанция России" Хабаровский филиал. Оплачена часть стоимости государственной экспертизы и остаток задолженности по государственному контракту на ПНР переключен с 2014 года. Имеется проектно-сметная документация, полученная с привлечением специалистов государственной экспертизы по технической и сметной части. Заказчик договор на проведение повторной экспертизы, согласно условиям государственного контракта на ПНР. Планируемый срок получения заключения - февраль 2016 г.
2.10.	Реконструкция аэропорта Верхневилюйский, Республика Саха (Якутия)	3 000,0	1 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	1 530,0	1 530,0	Заклучен договор с ФАУ "Гидроэлектростанция России" Хабаровский филиал. Оплачена часть стоимости государственной экспертизы и остаток по ГИ.6 проектной организации переключен с 2014 года. Имеется проектно-сметная документация, полученная с привлечением специалистов государственной экспертизы по технической и сметной части. Планируемая дата сдачи проекта на повторную экспертизу 15.01.2016. Договор на повторную экспертизу проекта заключен и оплачен проектной организацией, согласно условиям государственного контракта на ПНР. Планируемый срок получения заключения - март 2016 г.
2.11.	Реконструкция аэропорта Вилюйск, Республика Саха (Якутия)	2 000,0	1 704,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	1 704,1	1 704,1	Заклучен договор с ФАУ "Гидроэлектростанция России" Хабаровский филиал. Оплачена часть стоимости государственной экспертизы и остаток по государственному контракту с проектной организацией переключен с 2014 года. Имеется проектно-сметная документация, полученная с привлечением специалистов государственной экспертизы по технической и сметной части. Договор на повторную экспертизу проекта заключен и оплачен проектной организацией, согласно условиям государственного контракта на ПНР. Планируемый срок получения заключения - март 2016 г.
2.12.	Реконструкция аэропорта Саяногорск, Республика Саха (Якутия)	3 000,0	1 672,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	1 672,9	1 672,9	Заклучен договор с ФАУ "Гидроэлектростанция России" Хабаровский филиал. Оплачена часть стоимости государственной экспертизы. Имеется проектно-сметная документация, полученная с привлечением специалистов государственной экспертизы по технической и сметной части (по проектной документации - от 01.06.2015 №141-15/ХТ-3-1788/02; по сметной стоимости - от 01.06.2015 № 142-15/ХТ-3-1788/04)
2.13.	Строительство аэропорта Зарянов, Республика Саха (Якутия)	210 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210 440,0	0,0	0,0	Заказчиком не приняты результаты инженерных изысканий и специальные разделы. Имеются не утвержденные заключения. Восстановлены и/или транспортный инфраструктурный потенциалы, а также в суд об аннулировании результатов изысканий, поданных государственному контракту на выполнение работ по проектированию и созданию дополнительного соглашения, увеличивающего увеличение цены государственного контракта, не действительным.
2.14.	Реконструкция аэропорта Тикси, Республика Саха (Якутия)	2 000,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	1 300,0	1 300,0	Заклучен договор с ФАУ "Гидроэлектростанция России" Хабаровский филиал. Кассовые расходы по объекту изложены в полном объеме. Оплачена стоимость государственной экспертизы и остаток по государственному контракту на ПНР переключен с 2014 года. Имеется проектно-сметная документация, полученная с привлечением специалистов государственной экспертизы по технической и сметной части. Планируемый срок повторной сдачи документации в экспертизу - май 2016 г. Планируемый срок получения заключения - июль 2016 г. Договор на повторную экспертизу проекта заключен и оплачен проектной организацией, согласно условиям государственного контракта на ПНР. Планируемый срок получения заключения - февраль 2016 г.
2.15.	Реконструкция аэропорта Саяно-Энзоя, (Магаданская область)	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	Заклучен договор с ФАУ "Гидроэлектростанция России" Хабаровский филиал. Оплачена стоимость государственной экспертизы и остаток по государственному контракту на ПНР переключен с 2014 года. Имеется проектно-сметная документация, полученная с привлечением специалистов государственной экспертизы по технической и сметной части. Планируемый срок повторной сдачи документации в экспертизу - май 2016 г. Планируемый срок получения заключения - июль 2016 г. Договор на повторную экспертизу проекта заключен и оплачен проектной организацией, согласно условиям государственного контракта на ПНР. Планируемый срок получения заключения - февраль 2016 г.
2.16.	Реконструкция аэропорта Сиверск, (Магаданская область)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проектная документация разработана и утверждена, получено положительное заключение ФАУ "Гидроэлектростанция России" Хабаровский филиал. Имеется проектно-сметная документация, полученная с привлечением специалистов государственной экспертизы по технической и сметной части. Планируемый срок повторной сдачи документации в экспертизу - май 2016 г. Планируемый срок получения заключения - июль 2016 г. Договор на повторную экспертизу проекта заключен и оплачен проектной организацией, согласно условиям государственного контракта на ПНР. Планируемый срок получения заключения - февраль 2016 г.
2.17.	Реконструкция аэропорта Никольское, (Камчатский край)	33 400,0	24 538,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 830,0	24 538,2	14 518,2	Проектная документация разработана и утверждена, получено положительное заключение ФАУ "Гидроэлектростанция России". Разрешение на строительство № RU 41501000-273/4 получено 15.03.15 г. 26.08.15 г. заключен государственный контракт. Выплачено аванс 10,02 млн руб. Подрядчику передана информация под строительство и проектная документация. Выплачено за декабрь 2015 г. - 14,52 млн руб. (задолженность РД). Приняты инженерные средства в 2015 г. - 14,52 млн руб. (задолженность РД). - Сумма средств перечислена на объект, более чем на 3 месяца. Работы на объекте не ведутся. - Отсутствие на объекте строительных материалов и оборудования. - Отсутствие на объекте техники и механизмов. - Отсутствие на объекте работ и ИТР. - Подане заключение Подрядчиком договоров субподряда и несвоевременное перечисление авансов по этим договорам для выполнения работ. - Неполнота Подрядчика выполнять работы в знойный период. По факту отставания от графика выполнения претензия №1 от 16.11.2015 г. на выплату недоплат по государственному контракту на сумму 2,86 млн руб.
2.18.	Строительство аэропорта Осера, (Камчатский край)	361 095,0	298 762,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361 095,0	298 762,6	40 064,7	Проектная документация разработана и утверждена. Получено положительное заключение ФАУ "Гидроэлектростанция России" - 29.10.14 г. Разрешение на строительство № RU 82502101-255/4 получено 13.03.15 г. Заключен государственный контракт 11.08.15 г. Общая стоимость работ составляет - 862,33 млн руб. Подрядчику выплачен аванс 258,7 млн руб. Подрядчиком передана информация под строительство и проектная документация - 24.08.15 г. Работы на объекте ведутся. 26.10.2015 г. (по графику) начался работ - 01.08.15 г.). Заказчик согласовал ИТР (проект проектных работ) - 23.11.15 г. Доставка на объект штаб ПНР-14 - 1310 шт (93,6% от 6816 шт) - 09.11.15 г. Заключено: приказ штаба ПНР-14 по ГОРП-12 - 962 шт, не приняты работы с дефектами - 358 шт (сумма на рабочей поверхности - 196 шт, работы на рабочей поверхности - 162 шт). Подрядчик выполняет работы: - устройство временной железобетонной площадки - 60% - работа устройства временных опорных стоек - 70% - демонтаж опорных стоек - 100%. Выплачено за декабрь 2015 г. - 40,06 млн руб. (в т.ч. СМР - 0,87 млн руб., материалы по ГОРП-12 - 39,19 млн руб.). Работы на объекте приостановлены с 17.12.15 г. Приняты инженерные средства в 2015 г. - 40,06 млн руб. (в т.ч. СМР - 0,87 млн руб., материалы по ГОРП-12 - 39,19 млн руб.). Работы на объекте ведутся в полном объеме строительных материалов и оборудования. - Отсутствие на объекте в необходимом количестве техники и механизмов, работ и ИТР. - Отсутствие инженерной подготовки производства работ и инженерной организации работ на объекте. - Подане заключение Подрядчиком договоров субподряда и несвоевременное перечисление авансов по этим договорам для выполнения работ. - Неполнота Подрядчика выполнять работы в знойный период. По факту отставания от графика работ вынесена претензия №1 от 16.11.2015 г. на выплату недоплат по государственному контракту №142115 от 11.08.2015 г. на сумму 0,31 млн руб.
2.19.	Реконструкция аэропорта Палана, (Камчатский край)	37 225,0	20 473,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 225,0	20 473,8	18 612,5	Заклучен государственный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации. Принята инженерная средства в 2015 г. проектно-сметная документация не предоставлена в полном объеме в установленные договором сроки. Планируемый срок сдачи документации в экспертизу - февраль 2016 года

2.20.	Реконструкция аэропорта Замла Крестя, Чукотский автономный округ	6 000,0																	14.05.2015 года получены отрицательные экспертные заключения главной государственной экспертизы по проектно-сметной документации и инженерным изысканиям. Повторная сдача авторской проектной проектно-сметной документации на рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" не производится, в связи с исполнением авторской проектной документации ОАО "ТИИ НИИ ВТ" "Львовпроект" по предельным отрицательным заключениям ИТС (не получение разрешения на использование проектных расчетов) от Минобороны России, необходимо усилить порог, необходимость подтверждения инженерно-экологических исследований о подтверждении отсутствия негативных культурного наследия). В связи с тем, что до настоящего времени заключила ФАУ "Главгосэкспертиза России" не устранили и ПСД не сдана в экспертизу, денежные средства не освоены и возвращены в федеральный бюджет. Повторная сдача в ИТС января 2016 год.
2.21.	Реконструкция аэропорта Корсаков, Чукотский автономный округ	6 000,0																	14.05.2015 года получены отрицательные экспертные заключения главной государственной экспертизы по проектно-сметной документации и инженерным изысканиям. Заключены договоры с ФАУ "Главгосэкспертиза России" на повторную экспертизу авторской проектной проектно-сметной документации от 31.10.2015. Невнесение денежных средств связано с подписанием второй стороной Исполнительского акта "ТИИ НИИ ВТ" "Львовпроект" авторской проектной проектно-сметной документации на рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России".
2.22.	Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея, Амурская область	648 368,7	172 911,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	121 281,4						Получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза". 24.08.2015 г. заключен государственный контракт с ООО "ГПИ" за выполнение строительства дорог и сооружений при строительстве, выполнен аванс - 10% от суммы контракта. Подписан акт об окончании работ по выполнению строительных работ: средняя асфальтобетонная покрытие по ИВПП-1 (30,2 тыс. кв. м), бетонная дорожка ограждения (993 п.м), средняя асфальт грунты (7,1 тыс. куб. м), вырубка леса, сыпте растительного слоя (28,71 тыс. куб. м), замена бетонного грунта (22,68 тыс. куб. м), устройство выемки (5,74 тыс. куб. м), планировка площадей (12,59 тыс. куб. м), устройство натуральной дороги (15 296 м.кв.м).
2.23.	Реконструкция аэропорта Эльмановичи, Амурская область	5 460,6	5 460,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 460,6	5 460,5	5 460,5							Также подготовлен обоснования закупки инертных материалов, конструкции ограждения лесного поля, сельскохозяйственного оборудования, элементов ВЭС, оборудованных труб переходов под натуральной дорогой.
2.24.	Реконструкция пассажирской платформы Бомля, Амурская область	3 953,8	3 953,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 953,8	3 953,8	3 953,8							Получены положительные заключения по проектной документации - от 01.04.2015 № 264-15(СПЗ-353302, по сметной стоимости - от 23.04.2015 № 325-15(СПЗ-353305 получены положительные заключения по проектной документации - от 01.04.2015 № 264-15(СПЗ-353302, по сметной стоимости - 24.04.2015 № 325-15(СПЗ-353305)
2.25.	Реконструкция аэродрома Охотск Хабаровский край	86 692,6	86 692,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 692,6	86 692,6	86 692,6							Произведена вылата аванса. Документация по I этапу проектирования получена, I этап исполнения, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 17.12.2015 г. Документация по II этапу проектирования получена, II этап исполнения, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 30.12.2015 г. Планируемый срок сдачи документации в эксплуатацию - 1 квартал 2016 г.
2.26.	Реконструкция аэродрома Акт (Ойура), Хабаровский край	62 626,2	62 626,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 626,2	62 626,2	62 626,2							Документация по I этапу проектирования получена, I этап исполнения, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 17.12.2015 г. Документация по II этапу проектирования получена, II этап исполнения, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 24.12.2015 г. Планируемый срок сдачи документации в эксплуатацию - 1 квартал 2016 г.
3.	Субсидии в объекты гос собственности РФ, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.1.	в том числе:																		
3.1.1.	объект, мероприятия (инвестиционный проект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.1.2.	объект, мероприятия (оперативный инвестиционный проект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.	Межбюджетные субсидии, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	в том числе:																		
4.1.	объект, мероприятия (инвестиционный проект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.2.	объект, мероприятия (оперативный инвестиционный проект)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна
Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343;
E-mail: Alyakritskaya DB@csa.ru

К.А. Махов

Заместитель руководителя Росавиации

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 2015 год в рамках федеральной целевой программы
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"**

Минвостокразвития России (Росавиация)

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*, вид НИОКР, реквизиты госконтракта (согласия на предоставление гранта), исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования НИОКР				Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных работ за отчетный период	тыс. рублей					
					На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2015 год по источникам	Фактические расходы за 2015 год по источникам	Федеральный бюджет						бюджеты субъектов РФ	внебюджетные источники			
																Федеральный бюджет	бюджеты субъектов РФ	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
I.	Объем финансирования НИОКР по программе всего по программе Наименование мероприятия, тематического направления всего по мероприятию, тематическому направлению				0,0	0,0	0,0	0,0										
					0,0	0,0	0,0	0,0			0							
					0,0	0,0	0,0	0,0										
					0,0	0,0	0,0	0,0			0							
					0,0	0,0	0,0	0,0										
1.1	Тема НИОКР			***	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0								
					0,0	0,0	0,0	0,0	0									
					0,0	0,0	0,0	0,0										
1.2				***	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0								
					0,0	0,0	0,0	0,0	0									

Примечание:

* - для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Алякритская Дяна Борисовна
Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343;
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2015 год в рамках федеральной целевой программы
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"

Минвостокразвития России (Росавиация)

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРЭС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"				Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период	тыс. рублей		
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2015 г. по источникам	фактические расходы за 2015 год по источникам					
										федеральный бюджет			федеральный бюджет	федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП														
всего по программе														
1.	Наименование мероприятия, тематического направления													
всего по мероприятию, тематическому направлению														
1.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель					***	0,0	0,0	0,0					
1.2.	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель					***	0,0	0,0	0,0					
2.	Наименование мероприятия, тематического направления													
всего по мероприятию, тематическому направлению														
2.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель					***	0,0	0,0	0,0					
2.2.	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель				/	***	0,0	0,0	0,0					

Примечания:

- *) -- для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств указываются только реквизиты контрактов (договоров)
 **) -- закупка технических средств и оборудования, лусконаладочные работы, ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз дан-ных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, бро-шюр, журналов; мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖСХ; 5 - реставрация; 6 - переподготовка кадров; 7 - мероприятия по обеспечению жильем; 8 - другое (назвать)

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Алякртская Диана Борисовна

Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343;

E-mail: Alyakritskaya_DB@seaa.ru

Сведения о государственных контрактах, действующих в 2015 году

в рамках федеральной целевой программы

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"
(наименование федеральной целевой программы)

		Количество заключенных контрактов, шт.		Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2015 году, тыс. рублей	
		Всего	в 2015 году	Всего	заключенные в 2015 году
	1	2	3	4	5
1.	Государственные контракты, действующие в 2015 году, всего:	38	16	1 581 074,4	1 236 556,4
	в том числе				
2.	долгосрочные государственные контракты, всего:	0		0	0

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель:

Телефон:

E-mail:

Алякритская Диана Борисовна

(495) 645-85-55 доб. 6343

Alvakritskaya.DB@scaa.ru

Форма №7

**Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках
федеральной целевой программы в период с 2015 по 2021 годы**
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"
(наименование федеральной целевой программы)

		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий программы (план)	1 518 337,0	9 808 900,0	9 862 351,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:							
1.1	в рамках госконтрактов	1 518 337,0	9 808 900,0	9 862 351,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	в рамках субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт)	1 581 074,4	1 518 654,1	235 579,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе							
2.1	заключено госконтрактов	1 581 074,4	1 518 654,1	235 579,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	заключено договоров, контрактов, соглашений о предоставлении субсидий, грантов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Уровень контрактования (в процентах)	104,1	155,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна
Телефон: (495) 645-85-55 доб. 6343
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

[illegible][illegible]

Приказ Росгаста:
Об утверждении формы
от 14.11.2014 № 661

О внесении изменений (при наличии)

от	№
от	№

Почтовый адрес 125993, г. Москва, ул. Петровка, дом 3/6

¹ За январь - март, январь - июнь, январь - октябрь.

² За год - по федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

Информация о программе

	Наименование (приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	Код по бюджетной классификации
	Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»	
	ФЦП "«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»	34 Ж 9999

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в разделах 1 и 2 данного вклада

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Соисполнитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		
Итог по всем исполнителям и участникам	Отчет содержит данные по всем исполнителям и участникам ¹	

¹ В графе "Код по бюджетной классификации" указывается локальный код "999".

Раздел 1. Расходы на выполнение программы (подпрограммы)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

код по ОКВЭД: тысячи рублей - 38										
№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах						Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года					
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату							
1		2	3	4	5	6	7	8		
01	Объем средств - всего (сумма строк 02 + 03 + 04 + 05 + 06)		19 831 135,5	1 518 337,0	19 928 565,5	1 236 556,4	716 533,7	796 653,9		
02	в том числе: федерального бюджета		19 831 135,5	1 518 337,0	19 831 135,5	1 236 556,4	716 533,7	796 653,9		
03	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации									
04	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									

№ строки	Источники финансирования и направления расходов	Сведения о расходах					
		Бюджетные (внебюджетные) назначения на отчетный год		Предусмотрено программой (подпрограммой) на отчетный год	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
		на 1 января отчетного года	на отчетную дату			Всего	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8
05	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
06	юридических лиц	x	x	97 430,0	0,0	0,0	0,0
07	из них иностранных инвесторов	x	x				
	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего (сумма строк 102 + 103 + 104 + 105 + 106)	19 831 135,5	1 518 337,0	19 928 565,5	1 236 556,4	716 533,7	796 653,9
101	в том числе:						
102	федерального бюджета	19 831 135,5	1 518 337,0	19 831 135,5	1 236 556,4	716 533,7	796 653,9
103	консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации						
104	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
105	территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
106	юридических лиц	x	x	97 430,0	0,0	0,0	0,0
107	из них иностранных инвесторов	x	x				

Раздел 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации

(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Код территории по ОКАТО	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) на отчетный год (на отчетную дату) (из графы 4 раздела 1)	Стоимость контрактов, заключенных с начала отчетного года (из графы 6 раздела 1)	Кассовые расходы на реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года	
				Всего (из графы 7 раздела 1)	в том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам (из графы 8 раздела 1)
1	2	3	4	5	6
643 *	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - всего (равно данным строки 03 раздела 1)				

	В том числе по: республикам, краям, областям, автономным округам, городам федерального значения				
Примечание **					

* Код по ОКСМ.


** В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 03 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.

Заместитель руководителя Росавиации К.А. Махов

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

советник
(должность)

Алякртская Диана Борисовна
(Ф.И.О.)


(подпись)

(495) 645 85 55 доб. 6343
(номер контактного телефона)

Е-mail: Alvakritskaya DB@scaa.ru « » января 20 16 год
(дата составления документа)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

На основании приказа, предоставляется статистическая информация, право предоставления которой принадлежит Федеральной службе государственной статистики (Росстат) от 14.11.2014 № 661. Обращаем внимание на то, что информация, содержащаяся в данном документе, является конфиденциальной и не должна быть распространена в СМИ.

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Согласно приказу Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2014 № 661, информация, содержащаяся в данном документе, является конфиденциальной и не должна быть распространена в СМИ.

Предоставляют:	Сроки предоставления
участники государственных программ Российской Федерации; - исполнителям государственных программ Российской Федерации;	3 февраля
соисполнители государственных программ Российской Федерации, государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ; - ответственным исполнителям государственных программ;	6 февраля
государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ ¹ , ответственные исполнители государственных программ Российской Федерации; - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	13 февраля

Объем информации

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 14.11.2014 № 661
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Объем информации

Наименование отчитывающейся организации	
Почтовый адрес	
Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО
1	2
0608005	00083534
3	4

¹ По федеральным целевым программам, не включенным в государственные программы.

Вкладыш № 1

Информация о программе

Наименование	Код по бюджетной классификации
(приводится полное наименование Государственной программы Российской Федерации, подпрограммы, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы)	
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»	
ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»	34 Ж 9999

Информация об исполнителе программы, сведения по которому приведены в данном вкладыше

Статус исполнителя программы	Наименование исполнителя (заполняется только одна из строк)	Код по бюджетной классификации
Участник	Федеральное агентство воздушного транспорта	107
Соисполнитель		
Государственный заказчик - координатор		
Ответственный исполнитель		

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	Выполнено за отчетный год
		наименование	кол по ОКЕИ			
1	2	3	4	5	6	7
	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий	единиц	642	2	2	-

Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательств по договору подряда. На сроках проведения работ в целом так же сказались выполнение дополнительных объемов работ по контролю-диспетчерскому пункту КДП (башня, фундаменты, антенна локальной контрольно-корректирующей станции ЛККС), не учтенных проектной документацией. Принимаемые меры по вводу:

1. Составлен план работ с учетом ликвидации допущенного отставания.
2. Организован штаб строительства с ежедневным мониторингом исполнения договорных обязательств Подрядчиком.

Предполагаемая дата ввода объекта : май 2016 года.

Примечание **

Отсутствие выполнения индикатора (показателя) реализации программы по объекту «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» связано с ненадлежащим исполнением единственным исполнителем контракта (Спецстрой России) обязательств по договору подряда.

В целях поэтапного ввода мощностей 2 этапа были выделены подэтапы строительства:

Подэтап 2.1 (Перрон, РД-2 и место стоянки вертолета, водосточно-дренажная сеть перрона). Получено Разрешение на строительство № 82-01-42-2015/ФАПТ-04 - 28.07.2015 г. Работы по подэтапу 2.1 выполнены на 100%. Подэтап 2.1 не смогли ввести в эксплуатацию в 2015 г., потому что Ростехнадзор потребовал полностью разбить проектную документацию 2-го этапа на подэтапы в соответствии с Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008 г. Для этого необходимо было дополнительно заключить договор с ООО «Сибэронж-Проект» на сумму 1,5 млн.руб., но данные затраты не были заложены в Программу деятельности ФКП в 2015 году.

Подэтап 2.2 (Светосигнальное оборудование, расходный склад ГСМ, патрульная автостанция, ограждение, контрольно-пропускной пункт КПП, воздушные кабели ЛЭП 6 кВ, внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ, отсечные сооружения поверхностного стока).

В связи с нарушением сроков окончания строительства было пропущено Разрешение на строительство № 82-01-43-2015/ФАПТ-04.

Подрядчик приостановил свою работу на объекте с 23.11.2015 г. на зимний период.

* Значение индикатора (показателя) определяется нарастающим итогом с начала деятельности.

** В случае, если строки 7 не заполнены или проставлен знак «-», приводятся подробные объяснения отсутствия отчетных данных по индикаторам (показателям) реализации программы.

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

СОВЕТНИК (должность)

Александр Дана Борисовна (Ф.И.О.)

(подпись)

(495) 645 85 55 доб. 6343 (номер контактного телефона)

E-mail: Alavakitskaya.DB@scaa.ru

20 января 2016 год (дата составления документа)

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году и ключевые программные мероприятия на 2016 год федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»

1. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2015 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2015 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2015 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 29346-НП/ДП7ч), согласно прилагаемой форме:

Наименование ключевых мероприятий ⁽¹⁾	Стоимость работ ⁽²⁾ 2015 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность мероприятий за весь период реализации ФЦП, %	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2015 года ⁽⁴⁾	Примечания ⁽⁵⁾
«Капитальные вложения»				
«Строительство аэропорта Оссора (Камчатский край)»	298 762,57 /361 095,0	%	Разработана и утверждена проектная документация. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» - 29.10.14 г. Разрешение на строительство №RU 82502101-255/4 получено 13.03.15 г. Заключен государственный контракт 11.08.15 г. Работы на объекте начаты 26.10.2015 г. Доставлены на объект плиты ПАГ-14 - 1320 шт (19,36% от 6816 шт.) - 09.11.15г. За отчетный период выполнены работы: - устройство временной вертолетной площадки - 60%. - разборка существующих покрытий перрона - 70%. - демонтаж смотровой вышки - 100%. Работы на объекте приостановлены с 17.12.15 г.	Неготовность Подрядчика выполнять работы в зимний период. По факту отставания от графика работ выписана претензия на выплату неустойки по государственному контракту на сумму 0,31 млн руб.
НИОКР				
«прочие нужды»				

- (1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 26 ноября 2014 г. № 29346-НП/ДП7);
- (2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;
- (3) – для объектов капитального строительства указывается в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;
- (4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2015 года;
- (5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2016 год

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2016 году, по форме:

Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2016 года ⁽²⁾ (в %)	Стоимость плановых работ в 2016 году ⁽³⁾ , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2016 году
«Строительство аэропорта Осора (Камчатский край)»	6 %	526 505,0	Подготовка территории строительства, строительство ИВП, РД, Перрона, ВДС, ССО, сети эл. снабжения, патрульной дороги, очистных сооружений, сетей связи, ограждения, служебно-пассажирского здания. Изготовление техпланов.

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2015 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2016 году, по форме:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) ⁽¹⁾	Стоимость работ в 2015 году, тыс. рублей	Плановый уровень практической реализации ⁽³⁾	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2015 году

- (1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;
- (2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2016 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;
- (3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;
- (4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).


По направлению «прочие нужды»:

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2016 году

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд ⁽¹⁾	Стоимость плановых работ ⁽²⁾ в 2015 году, тыс. рублей	Основание ⁽³⁾ выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия ⁽⁴⁾ в 2015 году (в натуральных показателях)

- (1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;
- (2) – указать стоимость работ по мероприятию в 2016 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;
- (3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;
- (4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2016 году.

Заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта



К.А. Махов