



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, 37, Москва
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп: 111495,
Тел.: (495)155-53-10 Факс: (495)155-55-35

e-mail: rusavia@scaa.ru

26.01.2010 № КМЗ.10-153

На № _____ от _____

Министерство регионального
развития Российской Федерации

г. Москва ГСП-4 г.Москва, ГСП-4
ул.Садовая Самотечная ул.,д.10/23 стр.1

Отчеты по ФЦП «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года», «Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская область)
на 2007-2015 годы», «Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики на 2008 – 2011
годы».

Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчеты за 2009 год о ходе реализации федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2013 года» с выделением подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы», «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы».


Приложение:

1. Отчет о реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2013 года» на 10 листах.

2. Отчёт о реализации Подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 6 листах.

3. Отчет о реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» на 6 листах.

4. Отчет о реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» на 6 листах.



К.А. Махов

Аналитическая справка
о ходе реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» за 2009 год

Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» в 2009 год предусмотрено финансирование 1 объекта с объемом государственных капитальных вложений 348 647,1 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, доведенные до Росавиации на реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» составили 348 647,1 тыс. рублей.

В 2009 году не в полном объеме были выполнены мероприятия по объекту «Восстановление аэропорта Грозный «Северный». Не освоено 142,5 млн. руб., из них:

- 69,4 млн. руб. составляют экономию за счет снижения стоимости работ по результатам проведенных конкурсов. Предложение Росавиации по передаче бюджетных средств в Минрегион России, направленное в сентябре 2009 г., не было принято;
- 73,1 млн. руб., выделенных на проектные работы, не освоены в связи с длительностью и сложностью проведения изыскательских работ.

В рамках доведенных лимитов на 2009 год заключено 3 контракта на сумму 246 909,73 тыс. руб.

Заместитель Руководителя Федерального
агентства воздушного транспорта



К.А. Махов

Динамика финансирования федеральной целевой программы за 2009 год
"Социально-экономическое развитие Чеченской республики на 2008-2011 годы"

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

тыс. рублей

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2009 год	Касовые расходы и фактические расходы за 2009 г.	Количество контрактов, действующих в 2009 год, единиц		Стоимость работ 2009 года по действующим контрактам	
				всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключённые за 2009 год	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключённые за 2009 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по ФЦП:	348 647,10	206 129,60	3	3	246 909,73	246 909,73
	в том числе:						
1.1.	федеральный бюджет	348 647,10	206 129,60	3	3	246 909,73	246 909,73
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.	внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.	Капитальные вложения, всего	348 647,10	206 129,60	3	3	246 909,73	246 909,73
2.1.	федеральный бюджет	348 647,10	206 129,60	3	3	246 909,73	246 909,73
	в том числе:						
	бюджетные инвестиции	348 647,10	206 129,60	3	3	246 909,73	246 909,73
	субсидии	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.	внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	НИОКР, всего	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.	федеральный бюджет						
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты						
3.3.	внебюджетные источники						
4.	Прочие нужды, всего	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.	федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.	бюджеты субъектов РФ и	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.3.	внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Заместитель Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

Форма № 3

Перечень выполняемых (выполненных) инвестиционных проектов (строк и объектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы за 2009 год

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы"

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

(наименование федерального целевой программы, государственной заказчик-координатор (государственный заказчик))													
№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2009 год (тыс. рублей)				Обобщенные показатели			Техничес- кая готов- ность объекта по итогам 2009 г., %%	Выполненные работы за 2009 год (в натуральных показателях)			
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования			Освоено с начала года за счет всех источников в		
		Бюджетные по- назначения по программе на 2009 год	Кассовые расходы госзаказ-чика за 2009 г.	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2009 год	Фактичес- кие расхо- ды за 2009 г.	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2009 год	Фактичес- кие расхо- ды за 2009 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Всего по ФЦП:	348 647,1	206 129,6	0,00	0,00	0,00	0,00	348 647,1	206 129,6	206 129,6			
	в том числе:												
2.	Бюджетные инвестиции, всего	348 647,1	206 129,6	0,00	0,00	0,00	0,00	348 647,1	206 129,6	206 129,6			
	в том числе:												
2.1.	Восстановление аэропорта Грозный "Северный". Объекто 1-го этапа. Корректировка	160 647,10	111 629,60	0,0	0,0	0,0	0,0	160 647,10	111 629,60	111 629,60			
2.2.	Восстановление аэропорта Грозный "Северный". 2 этап.	188 000,0	94 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188 000,0	94 500,0	94 500,0			
3.	Межбюджетные субсидии, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Заместитель Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

Отчет о количестве строек и объектов, включённых в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год за январь-декабрь 2009 г.

(нарастающим итогом)
по Федеральному агентству воздушного транспорта

Срок представления:

январь 2010 года

Форма:

годовая

Наименование показателей	Количество строек, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед.				
	введено за январь - декабрь				из них в % от общего количества строек, подлежащих вводу в текущем году (гр.6/гр.3)
	Всего	в том числе подлежащих вводу в текущем году	Всего	в % от общего количества строек (гр.4/гр.2)	по подлежащим вводу в текущем году
1	2	3	4	5	6
					7

Федеральная целевая программа
"Социально-экономическое развитие
Чеченской Республики на 2008-2011
годы"

1

Заместитель Руководителя Федерального
агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

Информация о стройках и объектах, включенных в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год

по: Федеральному агентству воздушного транспорта

Срок представления:
Форма:

январь 2010 года.
годовая

1	2	3	4	5	6	7	Предусмотрено на 2009 год за счет всех источников финансирования	
							в ценах утвержденной документации	в текущих ценах
Наименование и местонахождение объекта	Сроки строительства	Мощность объектов (с указанием единиц измерения)	Стоимость по утвержденной проектно- сметной документации	Освоено (введено) на 1 января 2009 года	Подлежит освоению (вводу) до конца строительства	Процент технической готовности, %	(тыс. руб)	
			(в ценах утвержденной документации)				8	9

ФЦП "Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики на 2008-
2011 годы"

348 647,10

Восстановление аэропорта Грозный
"Северный". Объекты I-го этапа.
Корректировка

ИВПП
122,825
тыс. кв. м

33 745,75

33 745,75

100

160 647,10

Восстановление аэропорта Грозный
"Северный" 2 этап
проектные работы

2010-2014

188 000,00

Заместитель Руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов

Отчет о ходе строительства строек и объектов, включённых в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год за январь - декабрь 2009 года (нарастающим итогом)

Срок представления: по: Федеральному агентству воздушного транспорта
январь 2010 года

Форма: годовая

№ п/п строки и объекта	(тыс. рублей)															
	1	2	Лимит инвестиций				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)		Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Код ОКОПФ	Описание технического результата за отчетный период
			3	4	5	6	7	8	9	10	За счет всех источников финансирования	11				
		Всего на год	федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники	Всего	федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники			12	13	14	15	

ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы"

Восстановление аэропорта Грозный "Северный". Объекты I-го этапа. Корректировка

1	160 647,10	160 647,10	111 629,60	111 629,60	206 129,60	206 129,60	206 129,60	111 629,60	2009	2009	41	Введен в эксплуатацию
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	----	-----------------------

2 Восстановление аэропорта Грозный "Северный" 2 этап проектные работы

2	188 000,00	188 000,00	94 500,00	94 500,00	2010	2014	41	94 500,00	ПНР
---	------------	------------	-----------	-----------	------	------	----	-----------	-----

Заместитель Руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

К.А. Махов